

INFORME de avance de obras del Loteo Pueblo Nuevo

AVANCES DE OBRAS REALIZADOS

- **ALUMBRADO PÚBLICO.** La obra de instalación de columnas metálicas y luminarias está al 100%. Cableado del mismo en un 100% de avance. Se ha dado tensión a la calle que funciona como ingreso provisorio. Resta instalar los tableros y conectar el Alumbrado cuando el loteo tenga la Red de Energía Eléctrica con Tensión.
- **RED de ENERGÍA ELÉCTRICA.** Se encuentran colocados el 100% de los gabinetes de hormigón prefabricado (marca Gallará) de los lotes. Se ejecutó el 95% del cableado subterráneo de Baja Tensión. Las tareas de ejecución de la línea de Media Tensión junto a la colocación de las Subestaciones, se iniciarán en el mes de Mayo2023.
- **RED DE AGUA POTABLE.** Se terminó el tendido de la red con material de excelente calidad como es el Polietileno de Alta Densidad con accesorios de termofusión; y la conexión futura desde la cisterna hacia la 2da etapa. La obra se encuentra con un avance de 99%. Se completó la construcción de la Cisterna en un 100% y la sala de bombas en un 90%. Se estima que en Abril2023 la Cooperativa Capyclo, proveedora del servicio, inicie las obras de colocación de bombas y tableros, y la habilitación y puesta a punto de la red.
- **RED CLOACAL.** Se realizó el tendido de la red con material de tubos PVC no plastificado de calidad superior. El avance de las mismas es de un 100%. Las bocas de registro se están ejecutando con el avance de la pavimentación. Resta la ejecución de estación de bombeo y ejecución de la cañería de impulsión hasta la Planta Depuradora de Líquidos Cloacas por parte de la Cooperativa Capyclo. Se estima que inicien las tareas en Mayo2023.
- **RED VIAL URBANA.** La ejecución del Cordón Cuneta se encuentra en un 38% y la pavimentación con adoquines de hormigón en un 32%, con acciones coordinadas para la ejecución de las bocas de registro de la Red Cloacal, para que la calle quede completamente terminada.
- **RED de FIBRA ÓPTICA.** La instalación del triducto para la red de fibra óptica está con un avance del 60%.